

Skibbækparken 7-11, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Opførelse af 3.494 m² lager- og produktion samt 294 m² kontor- og personalefaciliteter.



Vi påbegyndte oplægningen og monteringen af tagkassetter mandag d. 24. september, og den mest effektive dag blev torsdag d. 27., hvor vi monterede 810 m². Onsdag d. 3. oktober blev den sidste af 298 kassetter lagt op og fastgjort, og tagdækkerne er i fuld gang med at svejse overpap på.



Skibbækparken 7-11, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Opførelse af 3.494 m² lager- og produktion samt 294 m² kontor- og personalefaciliteter.



Stålleverandøren blev lidt forsinket, så først mandag d. 17. september kom der stål op. For at indhente noget af det forsømte supplerede vi med egne kranbiler og mandskab. Torsdag d. 20. september stod rammerne færdige.



Skibbækparken 7-11, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Opførelse af 3.494 m² lager- og produktion samt 294 m² kontor- og personalefaciliteter.



Skibbækparken 7-11, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Opførelse af 3.494 m² lager- og produktion samt 294 m² kontor- og personalefaciliteter.



Fundamenterne støbes i uge 35 og 36 således, at vi er klar til monteringen af stålspær / rammer fra tirsdag d. 11. september 2012. Det bliver et stort hus.



Skibbækparken 7-11, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Opførelse af 3.494 m² lager- og produktion samt 294 m² kontor- og personalefaciliteter.



Tirsdag d. 28. august 2012 blev første spadestik til Skibbækparkens største byggeri taget. Forud for spadesticket var muldjorden skubbet væk, og sandfyld var indbygget. Landinspektør Flemming Pade – Skelstedet, Slagelse – har sat bygningen af således, at de ydre linjer og mål holdes. Vi forventer at rejse stålspær / rammer i uge 37-2012.

